

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE

2019		2	MOR18180201135858 Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}}	Construcción De Techumbre A Base De Arcotecho En Cancha De Usos Múltiples, Col. Otilio Montaña, En El Municipio De Jiutepec, Morelos.	17	Morelos	11	Jiutepec
------	--	---	---	---------	---	---	----	---------	----	----------

Preliminar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	
Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-I.R.-021-2018								{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.234897, 1 lat:18.921783}}

Preliminar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIER	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES

01-01-2018	01-12-2018	1481498.58	1481498.58	1481498.58	1481498.58	1481498.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}}		En Ejecución	Validado avances	
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------------------------------	--	--	--------------	------------------	--

Preliminar